



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MIGUEL EJUTLA, EJUTLA, OAXACA.
2023 – 2025.**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Miguel
Ejutla,
Dtto. Ejutla, Oax.

2023 - 2025

AER/MSME/268/FAISMUN/11/2025

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA; MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA; DISTRITO DE EJUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL C. JUAN SOLANGEL OLIVERA GAMINO, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V. Y POR LA OTRA PARTE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA: C. DR. RODRIGO LUCAS HERNANDEZ, C. LEONARDO RAMOS RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE HIDALGO Y ALLENDE.



**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. San Miguel
Ejutla,
Dtto. Ejutla, Oax.

2023 - 2025



**REGIDURÍA
DE OBRAS**
[Firma]

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)
REGIÓN.	(008)
MICROREGION:	
DISTRITO :	(024)
MUNICIPIO :	268
LOCALIDAD :	(0001)

OAXACA
VALLES CENTRALES
EJUTLA
SAN MIGUEL EJUTLA
SAN MIGUEL EJUTLA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF/MSME/268/FAISMUN/11/2024	FECHA DE OFICIO:	25 DE AGOSTO DE 2024
INCIDENCIA:	01 - DIRECTA	SUBCLASIFICACION:	21402 - ALUMBRADO PÚBLICO
RUBRO:	0118 - URBANIZACIÓN	MODALIDAD:	02 - CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
NUMERO DE CONTRATO:	COP/MSME/268/FAISMUN/11/2024	FECHA DE CONTRATO:	07 DE OCTUBRE DEL 2024
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:			

SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE HIDALGO Y ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, SE EJECUTARÓN LOS TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN MIGUEL EJUTLA, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE FUERON LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE BASE TRONCOPIRAMIDAL DE 75 X 75 X 40 CMS. CON ANCLA DE 1PULG. X 27 X 27 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 12.00 MTS DE ALTURA, CALIBRE 11 CON CRUCETA METALICA PARA 4 REFLECTORES, CABLE THW NO. 8, REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE 40 X40 X 40 CMS, BASE DE MEDIDOR BIFASICA, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO, MUFA, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR, TIERRA FISICA, CABLE THW DE DEL NUMERO 8, TRAMITE Y PUESTA EN MARCHA ANTE CFE.. EJECUTANDOSE TODOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN.



**RECUDIRIA
DE OBRAS**
Mpio. San Miguel
Ejutla, Oax.

2023 - 2025

ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN DEL GASTO:

CAPÍTULO	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	<i>[Firma]</i>
CONCEPTO:	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
PARTIDA GENÉRICA:	613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	
PARTIDA ESPECIFICA:	6134	OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	
CUENTA:	6000.6100.613.6134		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DEL 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	12 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE ENERO DE 2025	FECHA DE CONCLUSIÓN	18 DE FEBRERO DE 2025
METAS ALCANZADAS	6.00	PZAS	BENEFICIARIOS
			123.00 HABITANTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MIGUEL EJUTLA, EJUTLA, OAXACA.
2023 – 2025.

AER/MSME/268/FAISMUN/11/2025

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$506,028.39	\$513,010.81	-\$6,982.42
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 2B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS (especificar)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$ 506,028.39	\$513,010.81	-\$6,982.42

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA, GIRADO POR EL MUNICIPIO A LA EMPRESA, DEBIDO A QUE NO ERA POSIBLE REALIZAR LA ENTREGA DEL INMUEBLE.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V.

REPRESENTANTE :

C. JUAN SOLANGEL OLIVERA GAMÍÑO

CARGO :

ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C. :

CMJ210308US3

IDENTIFICACIÓN:

CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO No. 0493035443418

DIRECCIÓN:

CALLE TACANA N°602, COL. VOLCANES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68020



RECIBE LA OBRA:



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
C. DR. RODRIGO LUCAS HERNANDEZ
Mpio. San Miguel Ejutla,
Dto. Ejutla, Oax.
2023 - 2025


C. SUSANA SANTOS CANSECO
REGIDORA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel Ejutla,
Dto. Ejutla, Oax.
2023 - 2025




C. LEONARDO RAMOS RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Ejutla,
Dto. Ejutla, Oax.
2023 - 2025


C. JUAN PABLO PACHECO SANTOS
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Miguel Ejutla,
Dto. Ejutla, Oax.
2023 - 2025