



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EJUTLA, EJUTLA, OAXACA. 2023 - 2025.



AER/MSME/268/FAISMUN/19/2025

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA; MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA; DISTRITO DE EJUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA C. AMISADAY ELOISA RUÍZ PÉREZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V. Y POR LA OTRA PARTE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA: LOS C. DR. RODRIGO LUCAS HERNANDEZ, C. LEONARDO RAMOS RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD.

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(008)	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	(024)	EJUTLA
MUNICIPIO :	268	SAN MIGUEL EJUTLA
LOCALIDAD :	(0001)	SAN MIGUEL EJUTLA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF/MSME/268/FAISMUN/19/2024	FECHA DE OFICIO:	25 DE AGOSTO DE 2024
INCIDENCIA:	02 - COMPLEMENTARIA	SUBCLASIFICACION:	21410 - PAVIMENTACIÓN
RUBRO:	0218 - URBANIZACIÓN	MODALIDAD:	02 - CONSTRUCCION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
NUMERO DE CONTRATO:	COP/MSME/268/FAISMUN/19/2024	FECHA DE CONTRATO:	07 DE OCTUBRE DEL 2024
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:			

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 600.00 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 180.00 M3 CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIEXCADORA) EN MATERIAL TIPO II, 120.00 M3 CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, 560.00 M2 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 250 KG CM2. TMA 3 4 DE 15 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 E 10 10, 7.20 M3 EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MATERIAL TIPO II, 160.00 ML, 102.13 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES, 225.00 M3 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), 600.00 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA., EJECUTANDOSE TODOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN.

ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN DEL GASTO:

CAPÍTULO	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		
CONCEPTO:	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
PARTIDA GENÉRICA:	615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
PARTIDA ESPECÍFICA:	6152	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO		
CUENTA:	6000.6100.615.6152			
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DEL 2024		FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO	12 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO REAL:	16 DE DICIEMBRE DEL 2024		FECHA DE CONCLUSIÓN	14 DE ENERO DEL 2025
METAS ALCANZADAS	560.00	M2	BENEFICIARIOS	50.00 HABITANTES





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MIGUEL EJUTLA, EJUTLA, OAXACA.
2023 – 2025.

AER/MSME/266/FAISMUN/19/2025

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$823,149.30	\$823,468.40	-\$319.10
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS (especificar)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL \$	823,149.30	\$823,468.40	-\$319.10

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA, GIRADO POR EL MUNICIPIO A LA EMPRESA, DEBIDO A QUE NO ERA POSIBLE REALIZAR LA ENTREGA DEL INMUEBLE.


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V.
REPRESENTANTE: C. AMISADAY ELOISA RUÍZ PÉREZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: GCC210308AV5
IDENTIFICACIÓN: CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO No. 0562066111742
DIRECCIÓN: CALLE RICARDO FLORES MAGÓN N° 912, COL. DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 88028


GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V.
C. AMISADAY ELOISA RUÍZ PÉREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Ejutla, Oax.
2023-2025

C. RODRIGO LUCAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel Ejutla, Oax.
2023-2025

C. SUSANA SANTOS CANSECO
REGIDORA DE HACIENDA


SINDICO MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Ejutla, Oax.
2023-2025

C. LEONARDO RAMOS RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Miguel Ejutla, Oax.
2023-2025

C. JUAN PABLO PACHECO SANTOS
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS